

18-08 Primarschule Stadel
Schulraumplanung
Kaiserstuhlerstrasse 50
8174 Stadel

Walter Müller Baumanagement
Aubrigstrasse 23a, 8804 Au / ZH
Natel 079 872 82 40
Mail: wamueca@bluewin.ch

Projekt: 18-08 Primarschule Stadel (2)
Schulraumplanung

Objekte: Anbau " gross "

Bauherr: Primarschule Stadel, Kaiserstuhlerstrasse 50, 8174 Stadel

Architekt: DN Architekten GmbH, Körnerstrasse 11, 8004 Zürich

Bauleitung: Walter Müller Baumanagement, Aubrigstrasse 23a, 8804 Au ZH

Redigierte Bauabrechnung per 28.11.2021

Bauherrschaft:
Primarschule Stadel BK

Architekt:
DN Architekten

Baumanagement:
Walter Müller

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie R = Reserve	G = Global	D = Direkte Zahlungen
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RCH = Rechnung
	R = Regie	G = Gebühren	B = Belastungen
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Objekte: Anbau " gross "

Redigierte Bauabrechnung per 28.11.2021

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	

1	Vorbereitungsarbeiten	25'500	4'000	29'500	18'439.80		17'666.70		17'666.70
2	Gebäude	1'131'500	-4'000	1'127'500	1'051'828.75		1'075'617.55		1'075'617.55
4	Umgebung	35'000	14'000	49'000	48'660.00		48'660.00		48'660.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	318'000	7'200	325'200	326'627.45		345'907.05		345'907.05
6	Reserve		5'000	5'000					
	PROJEKT TOTAL	1'510'000	26'200	1'536'200	1'445'556.00		1'487'851.30		1'487'851.30
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(55'961.90)				
	TOTAL	1'510'000	26'200	1'536'200	1'445'556.00		1'487'851.30		1'487'851.30

Objekte: Anbau " gross "

Redigierte Bauabrechnung per 28.11.2021

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
1	Vorbereitungsarbeiten	25'500	4'000	29'500	18'439.80		17'666.70		17'666.70
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	2'500	4'000	6'500	7'205.15		6'089.20		6'089.20
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	12'000		12'000	11'234.65		11'577.50		11'577.50
12	Sicherungen, Provisorien	9'000		9'000					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	2'000		2'000					
2	Gebäude	1'131'500	-4'000	1'127'500	1'051'828.75		1'075'617.55		1'075'617.55
20	Baugrube	69'000	-31'000	38'000	37'622.40		36'399.90		36'399.90
21	Rohbau 1	502'000	-36'000	466'000	459'774.85		441'365.65		441'365.65
22	Rohbau 2	265'000	-38'000	227'000	215'068.80		221'631.35		221'631.35
23	Elektroanlagen	30'000	51'500	81'500	58'410.90		81'478.10		81'478.10
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	30'000	2'500	32'500	31'193.60		32'053.20		32'053.20
25	Sanitäranlagen	18'000	27'000	45'000	44'812.05		44'749.15		44'749.15
27	Ausbau 1	123'000	-11'000	112'000	97'516.75		114'374.10		114'374.10
28	Ausbau 2	94'500	31'000	125'500	107'429.40		103'566.10		103'566.10
4	Umgebung	35'000	14'000	49'000	48'660.00		48'660.00		48'660.00
42	Gartenanlagen	35'000	14'000	49'000	48'660.00		48'660.00		48'660.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	318'000	7'200	325'200	326'627.45		345'907.05		345'907.05
51	Bewilligungen, Gebühren	37'500		37'500	50'124.05		50'342.75		50'342.75
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	8'000		8'000	4'981.75		7'752.00		7'752.00
53	Versicherungen				2'880.25		2'880.25		2'880.25
56	Uebrige Baunebenkosten		3'000	3'000	455.50		455.50		455.50
59	Uebergangskonten für Honorare	272'500	4'200	276'700	268'185.90		284'476.55		284'476.55
6	Reserve		5'000	5'000					
60	Reserven		5'000	5'000					
	PROJEKT TOTAL	1'510'000	26'200	1'536'200	1'445'556.00		1'487'851.30		1'487'851.30
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(55'961.90)				
	TOTAL	1'510'000	26'200	1'536'200	1'445'556.00		1'487'851.30		1'487'851.30

Objekte: Anbau " gross "

Redigierte Bauabrechnung per 28.11.2021

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	

1	Vorbereitungsarbeiten								
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen								
101	Bestandesaufnahmen	1'000	-1'000						
102	Baugrunduntersuchungen	1'500	5'000	6'500	7'205.15		6'089.20		6'089.20
	00102 Baugrunduntersuchungen						6'089.20		6'089.20
	Jäckli Geologie AG				7'205.15	A			
	Geologie / 20200991		55	55	58	13.07.20	6'089.20	SR	f 6'089.20
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen								
111	Rodungen	12'000		12'000	11'234.65		11'577.50		11'577.50
	00111 Rodungen				10'274.65		10'617.50		10'617.50
	Baumgartner Grün AG				10'274.65	A			
	SR Rodungen / 8449		61	61	64	25.08.20	10'003.25	SR	f 10'003.25
	Wurzelstock fräsen / 8690		108	111	116	03.12.20	614.25	RCH	614.25
	09999				960.00		960.00		960.00
	Martin Schellenberg Abwart \ Rodungen und Diverse Arbeiten		77	80	84	10.09.20	560.00	RCH	560.00
	Martin Schellenberg Abwart \ Wasser absaugen etc.		117	120	125	04.01.21	400.00	RCH	400.00
113	Altlasten								
12	Sicherungen, Provisorien								
123	Anpassungen	9'000		9'000					
123.4	Kanalisationen	9'000		9'000					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung								
131	Abschrankungen	2'000		2'000					
2	Gebäude								
20	Baugrube								
201	Baugrubenaushub	25'000	13'000	38'000	37'622.40		36'399.90		36'399.90
	00201 Baugrube und Spezialtiefbau						36'399.90		36'399.90
	Gassmann AG Baugeschäft				37'622.40	A			
	1. Akonto / 20350		86	89	93	06.10.20		AC	25'000.00
	SR Baugrube / 20445		103	106	110	30.11.20	36'399.90	SR	f 11'399.90

Objekte: Anbau " gross "

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
201.1	Erdarbeiten Aushub für Foundation	25'000	13'000	38'000					
202	Foundation Gebäude	28'000	-28'000						
203	Foundation Stützen Vordach	16'000	-16'000						
21	Rohbau 1								
211	Baumeisterarbeiten	132'000		132'000	129'587.80		106'702.85		106'702.85
	00211 Baumeisterarbeiten				61'818.95		48'873.95		48'873.95
	Gassmann AG Baugeschäft				61'818.95	A			
	1. Akonto / 20348		84	87	91	06.10.20		AC	20'000.00
	Nachtrag Schächte) Kanalisation / 21014		126	129	134	28.01.21	15'042.50	RCH	15'042.50
	Treppen Anpassung / 21015		127	130	135	28.01.21	2'944.55	RCH	2'944.55
	Betonschwellen / 21071		142	145	152	16.03.21	3'302.20	RCH	3'302.20
	SR Baumeister / 21070		145	148	153	16.03.21	25'525.60	SR	f 5'525.60
	Spitzarbeiten / 21115		159	162	171	14.04.21	745.40	RCH	745.40
	Regiearbeiten / 21178		179	182	189	03.06.21	1'313.70	RCH	1'313.70
211.0	Baustelleneinrichtung	4'000		4'000					
211.1	Gerüste mit Berücksichtigung der Vordächer	17'000		17'000	21'577.50		16'122.85		16'122.85
	02111 Gerüste						16'122.85		16'122.85
	Haller Gerüstbau AG				21'577.50	A			
	1. Akonto / 1806-2020		94	97	102	03.11.20		AC	5'000.00
	Gerüst 2. Akonto / 0124-2021		129	132	137	21.01.21		AC	7'500.00
	SR Gerüst / 0454-2021		152	155	162	01.04.21	16'122.85	SR	f 3'622.85
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	41'000		41'000	46'191.35		41'706.05		41'706.05
	02115 Beton- und Stahlbetonarbeiten						41'706.05		41'706.05
	Gassmann AG Baugeschäft				46'191.35	A			
	1. Akonto / 20349		85	88	92	06.10.20		AC	25'000.00
	SR Stahlbeton / 20446		104	107	111	30.11.20	41'706.05	SR	f 16'706.05
211.8	Betonsockel auf Bodenplatte für Fassadenwände, Rückbau	20'000		20'000					
211.9	Betonwände und Decken Abdekarbeiten	50'000		50'000					
214	Montagebau in Holz	350'000	-36'000	314'000	313'482.30		319'086.60		319'086.60
214.3	Holz-Elementbau	350'000	-36'000	314'000	313'482.30		319'086.60		319'086.60
	02143 Holz - Elementbau				313'482.30		319'086.60		319'086.60
	Hector Egger Holzbau				305'368.50	A			
	001 DSP Platte bis Firstpunkt				4'753.65	N			

Objekte: Anbau " gross "

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
214.3	002 Offene Schalung gegen Altbau 1. Akonto / 20191 2. Akonto nach Zahlungsplan / 20204 Ref. Nr. 200314-009 3. Akonto / 20223 4. Akonto / 20239 SR Holzbau / 200314-18 Ergänzung Geländer / 210289		60 78 91 119 164 202	60 81 94 122 167 205	3'360.15 63 85 99 127 170 212	N 17.08.20 14.09.20 28.10.20 09.12.20 19.04.21 09.07.21		AC AC AC AC SR RCH	60'312.00 150'780.00 43'080.00 43'080.00 f 20'942.90 891.70
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen	20'000		20'000	16'704.75		15'576.20		15'576.20
215.5	Aeussere Bekleidungen Anpassungen 02155 Ergänzungen zu Fassadenbau Betschart 1. Akonto SR / R-21-0073	20'000		20'000	16'704.75 16'704.75 16'704.75	 A 29.01.21 26.05.21	15'576.20 15'576.20 15'576.20	 AC SR	15'576.20 15'576.20 15'576.20 13'000.00 f 2'576.20
22	Rohbau 2								
221	Fenster, Aussentüren, Tore	140'000	-15'000	125'000	115'046.05		120'641.00		120'641.00
221.1	Fenster aus Holz/Metall 02211 Fenster aus Holz - Metall 4 B Fenster AG 1. Akonto / 54021570 / 59056302 SR Fenster / 66002384 Glutz Rosette / 66003735	50'000	-5'000	45'000	43'579.15 43'579.15 43'579.15	 A 24.09.20 11.05.21 24.06.21	44'178.95 44'178.95	 AN SR RCH	44'178.95 44'178.95 12'924.00 f 30'655.15 599.80
221.3	Fenster aus Stahl 02213 Fenster aus Stahl Schellenberg Kurt AG 1. Akonto SR Metallfenster / 21.101		32'000	32'000	30'500.65 30'500.65 30'500.65	 A 30.10.20 26.01.21	30'951.20 30'951.20	 AC SR	30'951.20 30'951.20 28'008.55 f 2'942.65
221.4	Haupteingangstüre 02214 Haupteingangstüre Schellenberg Kurt AG 1. Akonto SR Haupteingangstüre / 21.114 Haupteingangstüre+Vordach / 21.151		12'000	12'000	10'662.30 10'662.30 10'662.30	 A 30.10.20 10.03.21 31.05.21	11'356.95 11'356.95	 AC SR R	11'356.95 11'356.95 9'918.90 f 958.85 479.20

Objekte: Anbau " gross "

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
221.5	Treppengeländer 02215 Treppen- + Terrassengeländer Schellenberg Kurt AG SR Geländer / 21.115	10'000		10'000	6'001.90 6'001.90 154	A 10.03.21	6'217.30 6'217.30 6'217.30	SR	6'217.30 6'217.30 f 6'217.30
221.6	Treppe aus Metall inkl. Podest aus Metall	42'000	-42'000						
221.7	Vordach aus Metall inkl. Stützen 02217 Unterkonstruktion Vordach Schellenberg Kurt AG 001 Stahlkonstruktion Einbrennlack 1. Akonto SR Vordach / 21.116	38'000	-12'000	26'000	24'302.05 24'302.05 21'647.70 2'654.35 139 147	A N 26.01.21 10.03.21	27'936.60 27'936.60 27'936.60 27'936.60	AC SR	16'049.75 f 11'886.85
221.8	Verbindungsbau Metall- Glas - Konstruktion (äussere)								
222	Spenglerarbeiten 00222 Spenglerarbeiten Betschart 001 Spenglerarb. Brüstung Alt-Neub 1. Akonto SR / R-21-0074	33'000	-15'000	18'000	16'730.90 16'730.90 13'460.35 3'270.55 141 174	A N 29.01.21 26.05.21	13'988.30 13'988.30 13'988.30	AC SR	13'988.30 13'988.30 10'000.00 f 3'988.30
223	Blitzschutz inkl. Vordächer	8'000	-8'000						
224	Bedachungsarbeiten	60'000	6'000	66'000	65'455.95		69'165.95		69'165.95
224.0	Vordach bei Fenster								
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 02241 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge Betschart 001 B-Abdichtung / Beton EG+Sockel 1. Akonto SR / R-21-0072	60'000	6'000	66'000	65'455.95 65'455.95 58'122.15 7'333.80 128 175	A N 16.12.20 26.05.21	69'165.95 69'165.95 69'165.95 69'165.95	AC SR	37'000.00 f 32'165.95
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	6'000	-6'000						
225.2	Spezielle Dämmungen	6'000	-6'000						

Objekte: Anbau " gross "

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
228	Aeusserer Abschlüsse, Sonnenschutz	18'000		18'000	17'835.90		17'836.10		17'836.10
228.2	Blendschutzanlagen Markisen		18'000	18'000	17'835.90		17'836.10		17'836.10
	02282 Blendschutzanlagen Markisen				17'835.90		17'836.10		17'836.10
	Schenker Storen AG				15'408.65	A			
	001 Spezial Stoff für Markisen				2'427.25	N			
	1. Akonto / 780500001054		100	103	108	12.11.20		AC	4'500.00
	SR Storen / 780000003609		169	172	168	14.04.21	17'836.10	SR	f 13'336.10
228.4	Blendschutzanlagen Stoffmarkisen bei Fenster	18'000	-18'000						
23	Elektroanlagen								
230	Elektroinstallationen / Anpassungen	30'000	51'500	81'500	58'410.90		81'478.10		81'478.10
	00230 Elektroinstallationen						81'478.10		81'478.10
	Elpin AG				58'410.90	A			
	Akonto EL / 20-10-0006		88	91	96	08.10.20		AC	6'031.20
	2. Akonto / 21-01-0026		123	126	131	29.01.21		AC	8'508.30
	3. Akonto / 21-03-0021		150	153	160	31.03.21		AC	9'693.00
	SR Elektro / 21-05-0017		173	176	186	28.05.21	81'478.10	SR	f 57'245.60
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen								
240	Heizungsinstallationen Anschluss an besteh. System	30'000	2'500	32'500	31'193.60		32'053.20		32'053.20
	00240 Heizungsinstallationen						32'053.20		32'053.20
	Bürge Haustechnik AG				31'193.60	A			
	SR Heizung / 19658		177	180	185	27.05.21	32'053.20	SR	f 32'053.20
25	Sanitäranlagen								
250	Sanitärinstallationen für Lavabo etc.	18'000	27'000	45'000	44'812.05		44'749.15		44'749.15
	00250 Sanitärinstallationen				44'812.05		44'749.15		44'749.15
	Bürge Haustechnik AG				36'811.50	A			
	001 Kanalisation in Bodenplatte				5'000.35	N			
	002 Brunnenleitung hinten				3'000.20	N			
	1. Akonto / 18006		124	127	132	27.01.21		AC	22'100.00
	2. Akonto / 19347		165	168	176	29.04.21		AC	16'100.00
	SR Sanitär / 19703		178	181	184	29.05.21	44'749.15	SR	f 6'549.15

Objekte: Anbau " gross "

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
259	WC - Anlagen								
261	Aufzüge								
27	Ausbau 1								
271	Gipserarbeiten	25'000		25'000	16'905.75		25'820.70		25'820.70
271.0	Verputzarbeiten (innere)	25'000	-25'000						
271.1	Spezielle Gipserarbeiten alle Aussenwände mit Vorsatz		25'000	25'000	16'905.75		25'820.70		25'820.70
	02711 Spezielle Gipserarbeiten				16'905.75		25'820.70		25'820.70
	Max Schweizer AG				6'821.70	A			
	001 Mehrausmass und Oberfläche Q3				10'084.05	N			
	1. Akonto / 10766		140	143	149	24.02.21		AC	14'054.85
	SR Spez. Gipserarbeiten / 11731		154	157	165	01.04.21	25'820.70	SR	f 11'765.85
273	Schreinerarbeiten	98'000	-17'000	81'000	75'326.75		82'647.95		82'647.95
273.0	Innentüren aus Holz	3'000	-3'000						
273.1	Innentüren aus Holz EI 30	27'000	-1'000	26'000	22'002.30		24'589.75		24'589.75
	02731 Innentüren aus Holz EI 30`						24'589.75		24'589.75
	Paul Waser AG				22'002.30	A			
	1. Akonto		157	160	167	06.04.21		AC	15'000.00
	SR Türen / 102774		167	170	177	03.05.21	24'063.35	SR	f 9'063.35
	Türschliesser / 102822		181	184	191	31.05.21	526.40	RCH	526.40
273.2	Holzboden Liftschacht	6'000	-6'000						
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten Garderobe Korridor	32'000	23'000	55'000	53'324.45		58'058.20		58'058.20
	02733 Schreinerarbeiten				41'382.55		58'058.20		58'058.20
	Bosshard Schreinerei+Innenausbau GmbH				41'382.55	A			
	1. Akonto / 21082.1769		161	164	173	22.04.21		AC	38'000.00
	SR Schreinerarbeiten / 21113.1800		187	190	193	14.06.21	57'826.00	SR	f 19'826.00
	Zusatztablare Lehrerzimmer / 21137.1824		213	216	224	04.09.21	232.20	RCH	232.20
	27331 Schranktüren magnetisch				3'415.60				
	Bosshard Schreinerei+Innenausbau GmbH				3'415.60	A			
	27332 Garderobensitzbänke Mehrpreis Eiche				479.85				
	Bosshard Schreinerei+Innenausbau GmbH				479.85	A			
273.33	Schranktüren Zusatz KH				2'918.20				
	27333 Schranktüren Zusatz Kunstharz								

Objekte: Anbau " gross "

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
273.33	Bosshard Schreinerei+Innenausbau GmbH				2'918.20	A			
273.34	Treppengeländer				1'426.75				
	22151 Treppengeländer								
	Bosshard Schreinerei+Innenausbau GmbH				1'426.75	A			
273.35	Bodenkanal-Abdeckung				2'722.30				
	27335 Bodenkanalabdeckung								
	Bosshard Schreinerei+Innenausbau GmbH				2'722.30	A			
273.36	Abdeckung Sanitärleitungen				979.20				
	27336 Abdeckung Sanitärleitungen								
	Bosshard Schreinerei+Innenausbau GmbH				979.20	A			
273.4	Schreinerarbeiten Magnetwand KIGA-Zimmer	30'000	-30'000						
275	Schliessanlagen		6'000	6'000	5'284.25		5'905.45		5'905.45
	00275 Schliessanlage						5'905.45		5'905.45
	Quick Schlüssel Service				5'284.25	A			
	SR Schliessung / 211443		191	194	202	23.06.21	5'905.45	SR	f 5'905.45
28	Ausbau 2								
281	Bodenbeläge	52'000	16'000	68'000	59'910.55		60'603.75		60'603.75
281.0	Unterlagsböden	22'000	1'500	23'500	23'440.90		21'098.55		21'098.55
	02810 Unterlagsböden						21'098.55		21'098.55
	Vogt Balz AG				23'440.90	A			
	1. Akonto / 105'015		137	140	146	19.02.21		AC	12'000.00
	2. Akonto / 105'016		138	141	147	26.02.21		AC	6'000.00
	SR Unterlagsböden / 2021-43107		153	156	163	31.03.21	21'098.55	SR	f 3'098.55
281.1	Fugenlose Bodenbeläge Ausbesserungen	30'000	-30'000						
281.2	Kunststoffbeläge		20'000	20'000	19'422.65		17'255.80		17'255.80
	02812 Kunststoffbeläge						17'255.80		17'255.80
	Vogt Balz AG				19'422.65	A			
	1. Akonto / 105059		166	169	178	07.05.21		AC	15'000.00
	SR Kunststoffbeläge / 2021-43220		192	195	201	21.06.21	17'255.80	SR	f 2'255.80

Objekte: Anbau " gross "

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
281.4	Bodenbeläge aus Naturstein								
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten		21'000	21'000	14'383.40		19'084.30		19'084.30
	02816 Plattenbeläge Boden und Wände						19'084.30		19'084.30
	Rota AG				14'383.40	A			
	SR Plattenbeläge / 221171		172	175	188	01.06.21	19'084.30	SR	f 19'084.30
281.7	Bodenkanal		3'500	3'500	2'663.60		3'165.10		3'165.10
	02817 Bodenkanal						3'165.10		3'165.10
	Schellenberg Kurt AG				2'663.60	A			
	Bodenkanal / 21.108		134	137	144	15.02.21	3'165.10	RCH	3'165.10
283	Deckenbekleidungen	20'000		20'000	14'774.95		10'941.80		10'941.80
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips	20'000		20'000	14'774.95		10'941.80		10'941.80
	02832 Deckenbekleidungen aus Trockenbauplatten						10'941.80		10'941.80
	Max Schweizer AG				14'774.95	A			
	1. Akonto / 10766		140	143	150	24.02.21		AC	7'754.40
	SR Decken / 11731		155	158	164	01.04.21	10'941.80	SR	f 3'187.40
285	Innere Oberflächenbehandlungen	19'500	5'000	24'500	19'793.15		22'899.95		22'899.95
285.1	Innere Malerarbeiten Ausführung Q4, Lehrerzimmer	19'500	5'000	24'500	19'793.15		22'899.95		22'899.95
	28513 Innere Maler- + Tapetenarbeiten				19'793.15		22'899.95		22'899.95
	Max Schweizer AG				13'980.25	A			
	001 Dachuntersicht Vordach				2'812.70	N			
	002 Magnettapete				3'000.20	N			
	1. Akonto / 11763		151	154	161	31.03.21		AC	6'785.10
	2. Akonto / 12205		163	166	175	26.04.21		AC	10'662.30
	SR Malerarbeiten / 13679		188	191	198	17.06.21	22'899.95	SR	f 5'452.55
286	Bauaustrocknung		10'000	10'000	10'478.65		6'648.50		6'648.50
	00286 Bauaustrocknung				10'478.65		6'648.50		6'648.50
	Krüger+Co. AG				3'478.15	A			
	001 Oellieferungen				7'000.50	N			
	Bauheizung / 10911234		106	109	114	15.12.20	2'318.80	AC	2'318.80
	Bauheizung Oellieferung / 1092100		107	110	115	19.12.20	970.70	RCH	970.70
	Bauheizung / Poststempel 12.01.21 / 400117		118	121	126	01.01.21	502.35	RCH	502.35
	Bauheizung / 401265		128	131	136	26.01.21	604.85	RCH	604.85

Objekte: Anbau " gross "

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
286	Bauheizung / 404191 SR Bauheizung / 407961		136 146	139 149	145 158	17.02.21 19.03.21	844.70 1'407.10	RCH RCH	844.70 1'407.10
287	Baureinigung 00287 Baureinigung Gallo Reinigungen AG SR Baureinigung / 82102522	3'000		3'000	2'472.10 2'472.10 199	 A 08.06.21	2'472.10 2'472.10 2'472.10		2'472.10 2'472.10 2'472.10
4 42 421	Umgebung Gartenanlagen Gärtnerarbeiten Umgebungsarbeiten 00421 Umgebungsarbeiten Baumgartner Grün AG 1. Akonto / 8918 SR Gartenbau / 8945 04211 Gartenbau Kinderschaukel Artenreich Bolinger Gärten AG 001 CNS Verankerung Schaukel / 21148 Schaukel / 21147	35'000	14'000	49'000	48'660.00 41'000.00 41'000.00 162 168 174 179 7'660.00 6'380.00 1'280.00 185 186	 P 22.04.21 10.05.21 P N 18.06.21 18.06.21	48'660.00 41'000.00 41'000.00 41'000.00 41'000.00 7'660.00 6'380.00 1'280.00	AC SR	21'000.00 f 20'000.00 7'660.00 6'380.00 1'280.00
5 51 511	Baunebenkosten und Uebergangskonten Bewilligungen, Gebühren Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 00511 Baugespanne Keller+Steiner AG Baugespann / 220050001 Baugespann / 220081402 09999 Baudirektion Kanton Zürich \ Staatsstrassen (Eingang: 27.08.20) / behindertenkonferenz Kt. ZH \ Beratung / 0652-20 Gemeindeverwaltung Stadel \ Baubewilligungsgebühr / 1003251 Gemeindeverwaltung Stadel \ Abrechnung Gebühren / Baubewillig Gemeindeverwaltung Stadel \ Publikation Abstimmung 09.02.2021 Total Gemeindeverwaltung Stadel	7'500		7'500	16'901.50 1'590.75 1'590.75 40 76 65 99 64 208 214	 A 01.05.20 31.08.20 68 107 67 219 226	17'120.20 1'809.45 1'590.75 218.70 15'310.75 228.40 201.00 13'680.00 240.00 961.35 (14'881.35)	RCH RCH RCH RCH RCH RCH RCH RCH	17'120.20 1'809.45 1'590.75 218.70 15'310.75 228.40 201.00 13'680.00 240.00 961.35 (14'881.35)

Objekte: Anbau " gross "

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
511									
512	Anschlussgebühren	30'000		30'000	33'222.55		33'222.55		33'222.55
512.0	Kanalisation	10'000		10'000	19'249.05		19'249.05		19'249.05
	09999				19'249.05		19'249.05		19'249.05
	Gemeindeverwaltung Stadel \ Kanalisationsgebühren		74	77	81	31.08.20	14'640.00	RCH	14'640.00
	Gemeindeverwaltung Stadel \ Abrechnung Abwasser		205	208	215	22.07.21	1'902.70	RCH	1'902.70
	Total Gemeindeverwaltung Stadel						(16'542.70)		(16'542.70)
	Mökah AG \ Kanalfernsehen / 12011474M		67	67	70	31.08.20	1'055.60	RCH	1'055.60
	Mökah AG \ Schlammsammler auspumpen / 12015313M		101	104	109	20.11.20	542.85	RCH	542.85
	Mökah AG \ Kanal TV Untersuch / 2107416M		198	201	208	30.06.21	1'107.90	RCH	1'107.90
	Total Mökah AG						(2'706.35)		(2'706.35)
512.1	Elektrizität	10'000		10'000					
512.4	Wasser	10'000		10'000	13'973.50		13'973.50		13'973.50
	09999				13'973.50		13'973.50		13'973.50
	Gemeindeverwaltung Stadel \ Wasseranschlussgebühren		75	78	82	31.08.20	12'220.00	RCH	12'220.00
	Gemeindeverwaltung Stadel \ Bauwasser / 1004413		158	161	169	13.04.21	853.50	RCH	853.50
	Gemeindeverwaltung Stadel \ Abrechnung Wasser		205	208	216	22.07.21	900.00	RCH	900.00
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation								
524	Vervielfältigungen, Plankopien	8'000		8'000	4'981.75		7'752.00		7'752.00
	00524 Kopien				3'200.00				
	Baumanagement Walter Müller				3'200.00	A			
	00594 HLKKS Ingenieure						569.15		569.15
	BSP-Energie GmbH								
	Nebenkosten / 2198.00 NK-01		196	199	206	23.06.21	569.15	RCH	569.15
	05910 Architekt						2'501.10		2'501.10
	DN Architekten GmbH								
	Kopien / 087-2020		42	42	45	28.05.20	368.55	RCH	368.55
	Kopien / 103-2020		70	70	73	03.09.20	735.65	RCH	735.65
	Kopien / 112-2021		115	118	123	04.01.21	109.65	RCH	109.65
	Kopien / 139-2021		209	212	220	30.08.21	1'287.25	RCH	1'287.25
	05911 Baumanagement						2'900.00		2'900.00
	Baumanagement Walter Müller								

Objekte: Anbau " gross "

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
524	<i>Kopien / keine</i>		171	174	187	28.05.21	2'900.00	RCH	2'900.00
	09999				1'781.75		1'781.75		1'781.75
	Eduard Truninger AG \ Kopien / 2014683		56	56	59	15.07.20	234.80	RCH	234.80
	Eduard Truninger AG \ Kopien / 2017332		59	59	62	11.08.20	166.30	RCH	166.30
	Eduard Truninger AG \ Kopien / 2019761		79	82	86	15.09.20	497.15	RCH	497.15
	Eduard Truninger AG \ Kopien / Verträge / 2022227		90	93	98	14.10.20	145.90	RCH	145.90
	Eduard Truninger AG \ Kopien / 2125135		204	207	214	19.07.21	30.70	RCH	30.70
	Total Eduard Truninger AG						(1'074.85)		(1'074.85)
	SauterCopy AG \ Kopien / 1247392		71	71	74	31.08.20	132.85	RCH	132.85
	SauterCopy AG \ Kopien / 1248659		83	86	90	30.09.20	417.20	RCH	417.20
	SauterCopy AG \ Kopien / 1249919		95	98	103	31.10.20	15.10	RCH	15.10
	SauterCopy AG \ Kopien / 1251239		105	108	113	30.11.20	70.35	RCH	70.35
	SauterCopy AG \ Kopien / 1253610		133	136	143	31.01.21	18.75	RCH	18.75
	SauterCopy AG \ Kopien / 1254581		144	147	157	28.02.21	14.95	RCH	14.95
	SauterCopy AG \ Kopien / 1255667		156	159	166	31.03.21	7.55	RCH	7.55
	SauterCopy AG \ Kopien / 1259221		200	203	210	30.06.21	30.15	RCH	30.15
	Total SauterCopy AG						(706.90)		(706.90)
53	Versicherungen								
531	Bauzeitversicherungen				476.75		476.75		476.75
	09999				476.75		476.75		476.75
	GVZ Gebäudeversicherung Kt. ZH \ Nachbuchung / 204503257		109	112	117	15.09.20	114.65	RCH	114.65
	GVZ Gebäudeversicherung Kt. ZH \ GVZ / 212301395		125	128	133	15.01.21	362.10	RCH	362.10
532	Spezialversicherungen				2'403.50		2'403.50		2'403.50
	09999				2'403.50		2'403.50		2'403.50
	Schweiz. Mobiliar Bauwesen \ Bauwesenversicherung Mobiliar		214	219	227	05.08.20	1'565.60	RCH	1'565.60
	Schweiz. Mobiliar Bauwesen \ Bauherren-Haftpflicht Mobiliar		214	219	228	05.08.20	837.90	RCH	837.90
56	Uebrige Baunebenkosten								
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung		3'000	3'000	455.50		455.50		455.50
	09999				455.50		455.50		455.50
	Ziegler delikat essen AG \ Apero Übergabe Anbau / 882496		201	204	211	30.06.21	455.50	RCH	455.50

Objekte: Anbau " gross "

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
59	Uebergangskonten für Honorare								
591	Architekt	202'000	5'000	207'000	201'999.95		214'386.30		214'386.30
591.0	Architekt	107'000		107'000	106'999.95		115'186.00		115'186.00
	05910 Architekt						115'186.00		115'186.00
	DN Architekten GmbH				106'999.95	A			
	1. Akonto Zahlungsplan 2020 / 081-2020		32	32	35	31.03.20	12'924.00	AC	12'924.00
	Akonto / 085-2020		38	38	41	01.05.20	11'502.35	AC	11'502.35
	Akonto / 086-2020		43	43	46	28.05.20	25'411.80	AC	25'411.80
	Akonto / 094-2020		53	53	56	30.06.20	6'370.45	AC	6'370.45
	Akonto / 100-2020		68	68	71	31.08.20	35'530.30	AC	35'530.30
	Honorar / 105-2020		92	95	100	29.10.20	2'154.00	AC	2'154.00
	Honorar / 113-2021		116	119	124	04.01.21	4'308.00	AC	4'308.00
	Akonto Honorar / 115-2021		121	124	129	29.01.21	2'154.00	AC	2'154.00
	Akonto / 118-2021		141	144	151	01.03.21	2'154.00	AC	2'154.00
	Akonto / 123-2021		149	152	159	30.03.21	2'154.00	AC	2'154.00
	Honorar / 130-2021		182	185	192	01.06.21	2'337.10	AC	2'337.10
	Nachbuchung Weisungsheft Infolyer		214	217	225	02.03.20	8'186.00	RCH	8'186.00
591.1	Baumanagement	95'000		95'000	95'000.00		95'000.00		95'000.00
	05911 Baumanagement						95'000.00		95'000.00
	Baumanagement Walter Müller				95'000.00	A			
	1. Akonto Zahlungsplan 2020 / 101-2020		33	33	36	31.03.20	3'231.00	AC	3'231.00
	2. Akonto Zahlungsplan 2020 / 102-2020		34	34	37	01.04.20	3'231.00	AC	3'231.00
	Akonto		39	39	42	01.05.20	3'758.75	AC	3'758.75
	Akonto		47	47	50	29.05.20	10'770.00	AC	10'770.00
	5. Akonto / keine		54	54	57	30.06.20	7'784.55	AC	7'784.55
	6. Akonto / keine		57	57	60	31.07.20	2'520.20	AC	2'520.20
	Akonto		69	69	72	31.08.20	2'154.00	AC	2'154.00
	8. Akonto		93	96	101	31.10.20	10'770.00	AC	10'770.00
	9. Akonto Honorar / keine		110	113	118	31.12.20	5'385.00	AC	5'385.00
	10. Akonto		122	125	130	31.01.21	5'385.00	AC	5'385.00
	Akonto		139	142	148	26.02.21	10'770.00	AC	10'770.00
	11. Akonto / keine		160	163	172	26.04.21	16'155.00	AC	16'155.00
	SR Honorar / keine		197	200	207	30.06.21	13'085.50	AC	13'085.50
591.2	Baumanagement Arbeiten am Bestand		5'000	5'000			4'200.30		4'200.30
	05911 Baumanagement						4'200.30		4'200.30
	Baumanagement Walter Müller								

Objekte: Anbau " gross "

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
591.2	Honorar nach Zahlungsplan 2020 / keine		199	202	209	07.07.21	4'200.30	RCH	4'200.30
592	Bauingenieur	25'000	-15'000	10'000	9'693.00		9'693.00		9'693.00
	00592 Bauingenieur						9'693.00		9'693.00
	Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG				9'693.00	P			
	1. Akonto / 8616		45	45	48	25.05.20		AC	2'692.50
	Akonto / 8703		52	52	55	25.06.20		AC	3'446.40
	Akonto / 8913		63	63	66	25.08.20		AC	2'692.50
	SR Bauingenieur / 9374		112	115	120	22.12.20	9'693.00	SR	f 861.60
593	Holzbauingenieur	30'000	-13'000	17'000	16'693.50		16'780.30		16'780.30
	00593 Holzbauingenieur						16'780.30		16'780.30
	Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG				16'693.50	P			
	1. Akonto / 8615		46	46	49	25.05.20		AC	2'154.00
	Akonto / 8702		51	51	54	25.06.20		AC	10'770.00
	Akonto / 8912		62	62	65	25.08.20		AC	2'154.00
	SR Holzbauing. / 9373		111	114	119	22.12.20	16'693.50	SR	f 1'615.50
	Spesen / 9376		114	117	122	22.12.20	86.80	RCH	86.80
594	HLKKS-Ingenieur	8'000	11'000	19'000	19'000.00		19'000.00		19'000.00
	00594 HLKKS Ingenieure						19'000.00		19'000.00
	BSP-Energie GmbH				19'000.00	A			
	1. Akonto / 2198.00 A-1		102	105	112	31.10.20		AC	11'900.85
	SR Heizung Lüftung Sanitär / 2198.00 A-2		195	198	205	23.06.21	19'000.00	SR	f 7'099.15
595	Sanitäringenieur	5'000	-5'000						
596	Spezialisten	2'500	8'500	11'000	11'299.45		15'116.95		15'116.95
596.0	Geometer	1'000		1'000	1'951.10		3'535.15		3'535.15
	05960 Geometer				600.00		2'184.05		2'184.05
	Calörtscher Himer Ingenieure Geometer				600.00	A			
	Vermessung / 2056080		36	36	39	17.04.20	215.40	RCH	215.40
	Vermessung / 2065042		48	48	51	09.06.20	700.00	RCH	700.00
	Vermessung Geometer / 2055015		87	90	94	30.09.20	450.60	RCH	450.60
	Vermessung Gemeinde / 2055015		87	90	95	30.09.20	45.05	RCH	45.05
	Geometer / 2155007		194	197	204	23.06.21	773.00	RCH	773.00
	09999				1'351.10		1'351.10		1'351.10

Objekte: Anbau " gross "

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	Datum		RA	
596.0	Müller Ingenieure AG \ Bauabsteckung Anbau Schulhaus / 11216		98	101	106	11.11.20	1'351.10	RCH	1'351.10
596.3	Bauphysiker	1'500	6'000	7'500	7'539.00		7'539.00		7'539.00
	05963 Bauphysik						7'539.00		7'539.00
	Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG				7'539.00	P			
	1. Akonto / 8617		44	44	47	25.05.20		AC	2'154.00
	Akonto Bauphysik / 8811		58	58	61	25.07.20		AC	3'769.50
	SR Bauphysik / 9375		113	116	121	22.12.20	7'539.00	SR	f 1'615.50
596.6	Altlasten Schadstoffgutachten								
596.7	Beratung Abdichtungsarbeiten Flachdach etc.		2'500	2'500	1'809.35		4'042.80		4'042.80
	05967 Beratung Abdichtungsarbeiten						4'042.80		4'042.80
	aridus GmbH				1'809.35	A			
	1. Akonto / 12.20		41	41	44	30.04.20	1'615.50	AC	1'615.50
	Beratung Abdichtungsarbeiten / 29.20		80	83	87	04.09.20	1'211.65	RCH	1'211.65
	Zusätzliche Arbeiten / 30.20		89	92	97	30.09.20	1'215.65	RCH	1'215.65
597	Elektroingenieur		9'500	9'500	9'500.00		9'500.00		9'500.00
	00597 Elektroingenieur						9'500.00		9'500.00
	Mettler+Partner AG				9'500.00	A			
	1. Akonto / 20028 / 4273		66	66	69	28.08.20		AC	5'385.00
	2. Akonto / 20028 4304		81	84	88	30.09.20		AC	2'154.00
	SR Elektroingenieur / 20028 / 4576		183	186	194	15.06.21	9'500.00	SR	f 1'961.00
599	Überprüfen der Machbarkeit Heizung / Sanitär		3'200	3'200					
6	Reserve								
60	Reserven								
601	Reserven Auslösung nur durch Bauleitung		5'000	5'000					
	PROJEKT TOTAL	1'510'000	26'200	1'536'200	1'445'556.00		1'487'851.30		1'487'851.30
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(55'961.90)				
	TOTAL	1'510'000	26'200	1'536'200	1'445'556.00		1'487'851.30		1'487'851.30